



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - ECOLA MARIA ALICE	DATA : 19/07/2021	BDI : 28,16%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - ECOLA MARIA ALICE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ESCOLA LUIZ CELSO GALINDO - ALVERNE - ZONA RURAL, ALAGOINHA-PE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	84,33%	46,58%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	ETAPA 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.192,56	100,00%						100,00%
			3.192,56						3.192,56
2	ALVENARIA	52.952,96	35,00%				65,00%		100,00%
			18.874,98				34.077,98		52.952,96
3	PINTURA	32.309,19	45,99%				8,01%	46,00%	100,00%
			14.722,82				2.565,60	15.020,77	32.309,19
4	PISOS	92.936,20				100,00%			100,00%
						92.936,20		92.936,20	
5	COBERTA	219.311,53	69,00%		31,00%				100,00%
			151.338,52		67.973,01			219.311,53	
6	ACESSÓRIO ESPORTIVOS	11.469,10					100,00%		100,00%
							11.469,10	11.469,10	
7	ELETRICA	7.909,68					100,00%		100,00%
							7.909,68	7.909,68	
		420.081,22	22,067,54	166.061,34	67.973,01	92.936,20	36.643,58	34.399,55	420.081,22
			22.067,54	188.128,88	256.101,89	349.038,09	385.681,67	420.081,22	