



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ALAGOINHA**  
 Mais trabalho, novas conquistas!

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO - RUAS CAPITÃO ZACARIAS DE LIRA PAES, TARCÍSIO BEZERRA GALINDO E JOSÉ PRIMO DA SILVA - CENTRO - ALAGOINHA-PE	<b>DATA :</b> 21/10/2019	<b>L.S. Hora:</b> 86,01%
<b>LOCAL:</b>	RUAS CAPITÃO ZACARIAS DE LIRA PAES, TARCÍSIO BEZERRA GALINDO E JOSÉ PRIMO DA SILVA - CENTRO - ALAGOINHA-PE	<b>BDI :</b> 21,22%	<b>L.S. Mês:</b> 47,91%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>
		ORSE	2019/09
		SINAPI	2019/09 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			<b>REF.</b>
			11/2019
			10/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.721,36	100,00						100,00
			2.721,36						2.721,36
2	MOVIMENTO DE TERRAS	1.789,02	100,00						100,00
			1.789,02						1.789,02
3	PAVIMENTAÇÃO	205.341,49	15,00	15,00	20,00	30,00	10,00	10,00	100,00
			30.801,22	30.801,22	41.068,30	61.602,45	20.534,15	20.534,15	205.341,49
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	686,07						100,00	100,00
								686,07	686,07
5	ACESSIBILIDADE	3.237,92			50,00			50,00	100,00
					1.618,96			1.618,96	3.237,92
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45.363,24	16,52	14,41	19,96	28,81	9,60	10,70	100,00
			7.494,01	6.536,84	9.054,50	13.069,15	4.354,87	4.853,87	45.363,24
		259.139,10	42.805,61	37.338,06	51.741,76	74.671,60	24.889,02	27.693,05	
			42.805,61	80.143,67	131.885,43	206.557,03	231.446,05	259.139,10	259.139,10