



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
<b>OBRA:</b>		MURO DA ESCOLA 6 SALAS DO MAGÉ	<b>DATA :</b> 25/09/2019		<b>BDI :</b> 27,88%
<b>LOCAL:</b>		ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAMPO DO MAJÉ - ZONA RURAL - ALAGOINHA-PE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA	SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	86,01%   47,91%   09/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
			-		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	6.556,04	50,00	50,00	100,00
			3.278,02	3.278,02	6.556,04
2	ALVENARIA	35.078,40	75,00	25,00	100,00
			26.308,80	8.769,60	35.078,40
3	REVESTIMENTOS	13.455,36	25,00	75,00	100,00
			3.363,84	10.091,52	13.455,36
4	PINTURA	5.191,68		100,00	100,00
				5.191,68	5.191,68
5	CERCA	20.692,30	50,00	50,00	100,00
			10.346,15	10.346,15	20.692,30
		80.973,78	43.296,81	37.676,97	80.973,78
			43.296,81	80.973,78	